

Приложение № 1 к письму
№ 800 от "16" апреля 2019 года

Отчет о выполнении инвестиционной программы ПП "Дубенское" Западного филиала ООО "ККС" (правопреемник ООО "ДКК") "Реконструкция объектов теплоснабжения Дубенского района Тульской области на 2015-2019 годы", утвержденной приказом от 26 июля 2014 года № 41 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, за 2015 - 2018 годы (тыс.руб. с НДС)

тыс. руб. с НДС

№ п/п	Наименование организации	Сфера деятельности	Срок реализации инвестиционной программы, за который предоставляется отчет	Источники финансирования инвестиционных программ нарастающим итогом										Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы				Уровень обеспечения финансовых потребностей по отношению к утвержденной ИП 2015-2019 годы			
				Инвестиционная составляющая тарифа		Плата за технологическое подключение		Заемные средства		Бюджетные средства		Иные источники		На отчетный период		В целом по программе, утвержденной на 2015-2019 годы		План		Факт	
				План тыс.руб.	Факт тыс.руб.	План тыс.руб.	Факт тыс.руб.	План тыс.руб.	Факт тыс.руб.	План тыс.руб.	Факт тыс.руб.	План тыс.руб.	Факт тыс.руб.	План тыс.руб.	Факт тыс.руб.	План тыс.руб.	Факт тыс.руб.	План тыс.руб.	Факт тыс.руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	ПП "Дубенское" Западного филиала ООО "ККС" (правопреемник ООО "ДКК")	Теплоснабжение	2018 год 2015-2018 годы	5545,65 12532,49	4902,5 9984,67	0 0	0 0	0 0	-8424,17 4138,51	0 0	0 0	2267,76 7853,17	4810,26 12363,04	7813,41 20385,66	1288,59 26486,22	30276,83 30276,33	25,80 67,33	4,26 87,48			

*В столбце 10 указано отрицательное значение, т.к. в 2018 году произошло замещение заемных средств, привлеченных на реализацию инвестиционной программы в 2015-2016 гг., собственными, полученными в тарифе в 2018 году.

**Все мероприятия утвержденной Инвестиционной программы выполнены согласно графика за счет заемных средств, все объекты введены в эксплуатацию. При составлении отчета о выполнении Инвестиционной программы за 2015-2019 будут отражены проценты по заемным средствам, использованным для обеспечения выполнения мероприятий Инвестиционной программы.

Заместитель Генерального директора-директор Западного филиала ООО "ККС"

М.В. Возгрин

