

Отчет о выполнении инвестиционной программы Южного филиала ООО "ККС" (правопреемник ООО "Региональные тепловые сети") "Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения муниципального образования город Ефремов на 2015-2019 гг.", утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области № 47 от 30.08.2014 (с учетом изменений по Приказам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 12.12.2015 г. № 103 и от 30.12.2016 года № 114), за 2015 - 2018 годы (тыс.руб. без НДС)\*\*

№ п/п	Наименование организации	Сфера деятельности	Срок реализации инвестиционной программы, за который предоставляется отчет	Источники финансирования инвестиционных программ нарастающим итогом										Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы		Уровень обеспечения финансовых потребностей по отношению к утвержденной ИП 2015-2019 годы			
				Инвестиционная составляющая тарифа		Плата за технологическое подключение		Заемные средства		Бюджетные средства		Иные источники		На отчетный период		В целом по программе, утвержденной на 2015-2019 годы			
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
				тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Южный филиал ООО "ККС" (правопреемник ООО "Региональные тепловые сети")	Теплоснабжение	2018 год	31705,00	27177,80	0	0	0	-43373,80	0	0	9787,73	16196,01	41492,73	0,00	146111,32	28,40	0,00	
			2015-2018 годы	75375,59	59523,09	0	0	0	27396,59	0	0	16512,955	24004,98	91888,55	110924,66	146111,32	62,89	75,92	

\*В столбце 10 указано отрицательное значение, т.к. в 2018 году произошло замещение заемных средств, привлеченных на реализацию инвестиционной программы в 2015-2017 гг., собственными, полученными в тарифе в 2018 году.

\*\*Все мероприятия утвержденной Инвестиционной программы выполнены согласно графика за счет заемных средств, все объекты введены в эксплуатацию. При составлении отчета о выполнении Инвестиционной программы за 2015-2019 будут отражены проценты по заемным средствам, использованным для обеспечения выполнения мероприятий Инвестиционной программы.

Заместитель Генерального директора - директор Южного филиала ООО "ККС"



Н.В. Готов  
(Ф.И.О.)